

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto		MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2025	3	MIC250302575589	Proyecto de inversión	638310.04	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:638310.04) modificado:635310.04)	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79790	S	83	70	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.6, meta_modificada:701.6))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:1, direccion:Calle FRANCISCO MARRUJECOBANA EL MONTE 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle JUAN ESCUTIA Calle NIÑOS HEROES EL MONTE Y EL HANTON MUN. INC. 102.84550773, lat:20.11205765))	13-10-2025	11-11-2025	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(257568)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC2503025755891	Proyecto de inversión	786675.19	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:786675.19, modificado:786675.19))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79786	S	48	46	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:1, direccion:Calle AZMÍN CARONA LAZARO CARDENAS 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle OLIVO Y Calle DOLORES Calle AZALIN PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN CALLE AZMIN Y FRAS DE BOGEGA ALBEREA ENTRE CALLES OLIVO Y DOLOR, INC. 102.85778994, lat:20.1109923))	13-10-2025	11-11-2025	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2579791)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC2503025755892	Proyecto de inversión	901002.13	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:901002.13, modificado:901002.13))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79834	S	42	34	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.1, meta_modificada:200.1))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:3, direccion:Calle EMBILIANO ZAPATA Y AMADO NEVIO RIVERA CUMIATILLO 59170 CUMIATILLO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle 28 DE NOVIEMBRE Y Calle NIÑOS HEROES Calle JOSEFA OTEZ EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA PERFORACION DEL POZ, INC. 102.8199613, lat:20.1472897))	08-09-2025	07-10-2025	901002.13	901002.13	0	0	0	0	0	0	(ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FASMINUNAD-0332025, contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ convocacion:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:901002.13, importe_modificado:901002.13))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0))	(2575692)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MIC2503025755893	Proyecto de inversión	1080753.95	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1080753.95, modificado:1080753.95))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79513	S	51	40	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:1, direccion:Calle CEDRO COLONIA LA VILLA 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle PINO Y Calle LIMON Calle CANAL EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE PINO Y Calle LIMON, VALDAD POSTERIOR CALLE CANA, INC. 102.86235008, lat:20.11199749))	01-09-2025	30-09-2025	1080753.95	1080753.95	0	0	0	0	0	(ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FASMINUNAD-0072025, contratista:MARITHA PATRICIA MADRAGA CAZARES, Motos cubotoc convocacion:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1080753.95, importe_modificado:1080753.95))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2575593)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC2503025755894	Proyecto de inversión	287912.03	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:287912.03, modificado:287912.03))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79800	S	61	59	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.65, meta_modificada:701.65))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:7, direccion:Calle FRANCISCO SARABIA Pueblo LA PALMA 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESUS), VENUSTIANO CARRANZA EN Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTEZUMA Calle AMALDI LA CALLE DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, INC. 102.74123669, lat:20.1478620))	15-09-2025	29-09-2025	287912.03	287912.03	0	0	0	0	0	(ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FASMINUNAD-01332025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS DE R. L. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:287912.03, importe_modificado:287912.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2575594)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC2503025755895	Proyecto de inversión	609631.8	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:609631.8, modificado:609631.8))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79828	S	240	207	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería CERRITO DE PESCADORES (EL TERPATE) 59167 CERRITO DE PESCADORES (EL TERPATE), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle CLINCA Y Calle CORREGIDORA Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN E, INC. 102.70928966, lat:20.13106728))	25-09-2025	09-10-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2575595)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	MIC2503025755896	Proyecto de inversión	315412.26	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:315412.26, modificado:315412.26))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	107216	S	130	130	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.76, meta_modificada:127.76))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:3, direccion:Calle CUATROTEMOC Pueblo CUMIATILLO 59170 CUMIATILLO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle 28 DE NOVIEMBRE Y Calle RAMON CORONA Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN ISIDRO EL LABRA, INC. 102.62270892, lat:20.14876143))	13-10-2025	11-11-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2575596)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	3	MIC2503025755897	Proyecto de inversión	665177.73	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:665177.73, modificado:665177.73))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79781	S	74	56	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.32, meta_modificada:483.32))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Barrio BARRIO BAJO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Puertecillo LICENCIADO DAVID FRANCO RODRIGUEZ Calle 6 DE MAYO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCI, INC. 102.85496025, lat:20.11954091))	01-10-2025	30-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2575597)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC2503025755898	Proyecto de inversión	548591.53	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:548591.53, modificado:548591.53))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	93781	S	430	420	0	(meta1: (unidad_medida:Pez as, meta:39.0, meta_modificada:39.0))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:7, direccion:Calle BRISAS DE CHAPALA Pueblo LA PALMA 59163 LA PALMA DE JESUS), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle FRANCISCO CARDENAS Y Calle SUAREZ Calle DAMAZO CARDENAS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBIC, INC. 102.75732146, lat:20.15007062))	15-09-2025	04-10-2025	548591.53	548591.53	0	0	0	0	0	(ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FASMINUNAD-0192025, contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ convocacion:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:548591.53, importe_modificado:548591.53))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0))	(2575598)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC2503025755899	Proyecto de inversión	802333.06	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:802333.06, modificado:802333.06))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	79794	S	53	40	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.66, meta_modificada:708.66))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Pueblo LA PALMA 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESUS), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle FRANCISCO CARDENAS Y Calle BRISAS DE CHAPALA Calle MONTE ALLENDE EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA, INC. 102.75127319, lat:20.14696627))	08-09-2025	07-10-2025	802333.06	802333.06	0	0	0	0	0	0	(ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FASMINUNAD-0122025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS DE R. L. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:802333.06, importe_modificado:802333.06))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0))	(2575599)proyecto_NICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MIC25020253389	Acción	114954.15	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:114954.15, modificado:114954.15))	Michoacán de Ocampo	103	Verustiano Carranza	Costos indirectos	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Verustiano Carranza	1561-GI	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:RVOICIOS, meta:3.0, meta_modificada:3.0), meta2: (unidad_medida:SERVICIOS, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	1	(geo1: (cve_municipio:103, localid:1, direccion:INDECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INC. 102.802361, lat:20.1159744))	23-06-2025	02-07-2025	114954.15	114954.15	114954.15	114954.15	114954.15	114954.15	(ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FASMINUNAD-0022025, contratista:CONSTRUCIONES Y PROYECTOS DE R. L. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:114954.15, importe_modificado:114954.15))	(meta1: (unidad_medida:2533890)proyecto_NICO, avance:3.0), (meta2: (unidad_medida:2533890)proyecto_NICO, avance:7.0))	(2533890)proyecto_NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

